



# EURL LOIC AUSSEL

téléphone : 06.73.54.43.25

mail : ausselloic@gmail.com

site internet : www.couverture-aussel.fr

## Adresse du chantier

26 Rue du Barry  
46090 MAXOU

## Adresse de facturation

Madame JACOB Genevieve  
22 Rue Bénard  
75014 PARIS 14

Réfection de toiture en tuile plate.

## FACTURE N° 232 du 10/04/2025

Sur DEVIS N°359

Page 1/3

| LIBELLE                                                           | CUMUL Q | PU. HT   | % REAL | Px. GLOBAL | TVA | TOTAL HT        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------|-----|-----------------|
| <b>Sécurité</b>                                                   |         |          |        |            |     |                 |
| Mise en place d'un échafaudage .                                  | 52 M2   | 12.83    | 100%   | 667.16     | 10% | 667.16          |
| Mise en place de bache de sécurité après dépose de la couverture. | 66 M2   | 9.70     | 100%   | 640.20     | 10% | 640.20          |
| <b>CUMUL HT : Sécurité</b>                                        |         |          |        |            |     | <b>1 307.36</b> |
| <b>Démolition</b>                                                 |         |          |        |            |     |                 |
| Dépose de la couverture existante y compris liteaux.              | 66 M2   | 13.75    | 100%   | 907.50     | 10% | 907.50          |
| évacuation en déchèterie des matériaux de démolition.             | 1 U     | 165.00   | 100%   | 165.00     | 10% | 165.00          |
| <b>CUMUL HT : Démolition</b>                                      |         |          |        |            |     | <b>1 072.50</b> |
| <b>Charpente</b>                                                  |         |          |        |            |     |                 |
| Fourniture et pose de coyaux sortant.                             | 0.15 M3 | 1 600.00 | 100%   | 240.00     | 10% | 240.00          |
| <b>CUMUL HT : Charpente</b>                                       |         |          |        |            |     | <b>240.00</b>   |

Lieu dit les cazals 46090 Francoulès

Siret : 881 042 345 00028 - APE : 4391B - TVA Intracommunautaire FR : 43 881 042 345 - RCS 881 042 345 RM46

Assurée auprès de MMA assurance numéro 146286221

Société au capital social de 2000 euros

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

RIB 11206 00085 00655501770 43 IBAN FR76 1120 6000 8500 6555 0177 043 BIC AGRIFRPP812

| LIBELLE                                                                  | CUMUL Q | PU. HT | % REAL | Px. GLOBAL | TVA | TOTAL HT        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------|-----|-----------------|
| <b>Couverture</b>                                                        |         |        |        |            |     |                 |
| Fourniture et pose d'un écran sous toiture hpv y compris contre lattage. | 66 M2   | 12.07  | 100%   | 796.62     | 10% | <b>796.62</b>   |
| Fourniture et pose de tuile plate Edilians Gabarre, y compris liteaux.   | 66 M2   | 102.06 | 100%   | 6 735.96   | 10% | <b>6 735.96</b> |
| Mise en oeuvre d'un faitage en tuile canal scélé au mortier.             | 7 ML    | 68.75  | 100%   | 481.25     | 10% | <b>481.25</b>   |
| Fourniture et pose de tuile de ventilation.                              | 6 U     | 68.85  | 100%   | 413.10     | 10% | <b>413.10</b>   |
| <b>CUMUL HT : Couverture</b>                                             |         |        |        |            |     | <b>8 426.93</b> |
| <b>Zinguerie</b>                                                         |         |        |        |            |     |                 |
| Mise en oeuvre de Noue en zinc (raccord toit en tuile canal).            | 9 ML    | 90.00  | 100%   | 810.00     | 10% | <b>810.00</b>   |
| <b>CUMUL HT : Zinguerie</b>                                              |         |        |        |            |     | <b>810.00</b>   |
| <b>Déplacement</b>                                                       |         |        |        |            |     |                 |
| Déplacement et mise en place d'un engin de chantier.                     | 1 U     | 500.00 | 100%   | 500.00     | 10% | <b>500.00</b>   |
| <b>CUMUL HT : Déplacement</b>                                            |         |        |        |            |     | <b>500.00</b>   |
| <b>Avenant 1 du 27/03/2025</b>                                           |         |        |        |            |     |                 |

Lieu dit les cazals 46090 Francoulès

Siret : 881 042 345 00028 - APE : 4391B - TVA Intracommunautaire FR : 43 881 042 345 - RCS 881 042 345 RM46

Assurée auprès de MMA assurance numéro 146286221

Société au capital social de 2000 euros

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

RIB 11206 00085 00655501770 43 IBAN FR76 1120 6000 8500 6555 0177 043 BIC AGRIFRPP812

| LIBELLE                                                                               | CUMUL Q | PU. HT   | % REAL | Px. GLOBAL | TVA | TOTAL HT         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------|-----|------------------|
| Fourniture et pose d'une fenetre de toit ggl mk04 78x98 y compris raccord étanchéité. | 1 U     | 1 145.00 | 100%   | 1 145.00   | 10% | <b>1 145.00</b>  |
| Fourniture et pose de fenetre de toit GGL CK04 55x98 y compris raccord étanchéité.    | 2 U     | 1 000.00 | 100%   | 2 000.00   | 10% | <b>2 000.00</b>  |
| Fourniture et pose d'une isolation en laine de verre ep 200 mm coté nord.             | 38.5 M2 | 20.00    | 100%   | 770.00     | 10% | <b>770.00</b>    |
| Fourniture et pose de nivelage en planche .                                           | 66 M2   | 17.00    | 100%   | 1 122.00   | 10% | <b>1 122.00</b>  |
| <i>Situation N°: 230 H.T. avant toute déduction</i>                                   |         |          |        |            |     | <b>-8 301.01</b> |
| <b>TOTAL H.T. AVANT ACOMPTE</b>                                                       |         |          |        |            |     | <b>9 092.78</b>  |
| <b>DEDUCTION(S) / MAJORATION(S)</b>                                                   |         |          |        |            |     |                  |
| <i>Déduction d'acompte:</i>                                                           |         |          |        |            |     | <b>-3 855.54</b> |
| <b>CUMUL HT : DEDUCTION(S) / MAJORATION(S)</b>                                        |         |          |        |            |     | <b>-3 855.54</b> |

MONTANT HT DU MARCHE 17 888.79  
MONTANT TTC DU MARCHE 19 677.67  
Date de paiement : 10/04/2025  
Acompte(s) TTC perçu(s) 4 241.09

MONTANT HT DES TRAVAUX REALISES 17 393.79  
MONTANT TTC DES TRAVAUX REALISES 19 133.16  
MONTANT H.T. 5 237.24  
TVA GLOBALE 523.72  
MONTANT T.T.C. en Euros 5 760.96  
**RESTE A PAYER 5 760.96**  
cinq mille sept cent soixante euros et quatre-vingt-seize centimes