

SCI MOJO

89 Route de Mader

46140 DOUELLE

France

Facture n° FAC-2025-0016

En date du 03/06/2025

Adresse du projet :

89 Route de Mader

46140 DOUELLE

France

RENOVATION ENERGETIQUE

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	PREMIER ETAGE				15 209,00 €
1.1	PLAFOND RAMPANT				11 235,00 €
1.1.1	Membrane pare vapeur VARIO DUPLEX ISOVER, panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 100 mm R=2.70 et épaisseur 140 mm R=3.75 en 2 couches TOTAL R= 6.45 ACERMI n°21/018/1558.	81 m²	70,00 €	5,5 %	5 670,00 €
1.1.2	Suspentes, fourrures, lisses, plaques de plâtre BA13 4PRO PLACO.	81 m²	50,00 €	5,5 %	4 050,00 €
1.1.3	Habillage velux	2 forfait	150,00 €	5,5 %	300,00 €
1.1.4	Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique). PONÇAGE NON COMPRIS.	81 m²	15,00 €	5,5 %	1 215,00 €
1.2	DOUBLAGE PIGNON ET RETOMBEE DE RAMPANT				3 974,00 €
1.2.1	Rails, montants, panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 140 mm R=3.75, 1 plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI n°21/018/1558.	53 m²	58,00 €	5,5 %	3 074,00 €
1.2.2	Habillage encadrement fenestres	2 forfait	150,00 €	5,5 %	300,00 €
1.2.3	Habillage de chiens assis.	2 forfait	300,00 €	5,5 %	600,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
2	REZ DE CHAUSSEE				6 280,00 €
2.1	DOUBLAGE				6 280,00 €
2.1.1	Rails, montants, panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 140 mm R=3.75, 1 plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI n°21/018/1558.	85 m²	58,00 €	5,5 %	4 930,00 €
2.1.2	Habillage encadrement portes et fenêtres.	9 u	150,00 €	5,5 %	1 350,00 €
3	ISOLATION SOUS BASSEMENT PLANCHER HOURDI				2 940,00 €
3.1	Marque SOPREMA, panneaux isolants 1200 x 1000 SOPREMA TMS, R = 3.15, épaisseur 68 mm. ACERMI : 08/006/481.	60 m²	49,00 €	5,5 %	2 940,00 €
4	DIVERS				210,00 €
4.1	Gestion, évacuation, et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et les couts de traitement. (mention obligatoire à compter du 1er juillet 2022)	3 m³	70,00 €	20 %	210,00 €
5	JOINT DE FINITION (hors plafond rampant)				1 152,00 €
5.1	Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique). PONÇAGE NON COMPRIS.	144 m²	8,00 €	5,5 %	1 152,00 €

À régler par chèque ou par virement bancaire.
À régler avant le 08/06/2025.

Sous-total HT	25 791,00 €
Acompte FAC-2025-0009 du 25/03/2025 (8 171,99 € TTC)	- 7 737,30 €
Total HT	18 053,70 €
TVA à 5,5 %	984,87 €
TVA à 20 %	29,40 €
Total TTC	19 067,97 €

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie dans ce document, une pénalité de retard est applicable. Cette pénalité est égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est applicable dès le premier jour de retard.

M. Michel ROUX
35 Rue de l'ancienne forge
46310 CONCORES
France

Facture n° FAC-2025-0017

Adresse du projet :

35 Rue de l'ancienne forge
46310 CONCORES
France

En date du 04/06/2025

RENOVATION

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
	Facture intermédiaire pour le devis DEV-2025-0008 du 10/03/2025				
	correspondant à 23,238 % du montant total de 1 760,40 € HT				

À régler par chèque ou par virement bancaire.
À régler avant le 09/06/2025.

Total HT	409,08 €
TVA à 10 %	40,91 €
Total TTC	449,99 €

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie dans ce document, une pénalité de retard est applicable. Cette pénalité est égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est applicable dès le premier jour de retard.

