

M. Jean Michel ROQUES  
3 Route de Montsalvy  
46340 LAVERCANTIERE  
France

**Facture n° FAC-2025-0015**

En date du 02/05/2025

Adresse du projet :

3 Route de Montsalvy  
46340 LAVERCANTIERE  
France

**RENOVATION ERNERGETIQUE PROJET 2 : mezzanine**

| N°    | Désignation                                                                                                                                                                         | Qté      | PU HT   | TVA   | Total HT   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------|
| 1     | ISOLATION COMBLE PERDU                                                                                                                                                              |          |         |       | 2 025,00 € |
| 1.1   | ISOLATION                                                                                                                                                                           |          |         |       | 2 025,00 € |
| 1.1.1 | Membrane d'étanchéité à l'air STOPVAP marque ISOVER, pare vapeur : SD > 18 m.                                                                                                       | 45 m²    | 15,00 € | 5,5 % | 675,00 €   |
| 1.1.2 | Laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, rouleaux à dérouler IBR CONTACT ISOVER revêtu kraft épaisseur 300 mm, R = 7,5, ACERMI 02/018/052, NF EN 13162+A1.                               | 45 m²    | 30,00 € | 5,5 % | 1 350,00 € |
| 2     | ISOLATION SALON                                                                                                                                                                     |          |         |       | 6 448,98 € |
| 2.1   | PLAFOND RAMPANT                                                                                                                                                                     |          |         |       | 4 327,40 € |
| 2.1.1 | Isolant alvéolaire HYBRIS de chez ACTIS, épaisseur 205 mm R=6,60 , ACERMI : 15/189/1047                                                                                             | 39,34 m² | 40,00 € | 5,5 % | 1 573,60 € |
| 2.1.2 | Suspentes, fourrures, lisses, plaques de plâtre BA13 4PRO PLACO                                                                                                                     | 39,34 m² | 70,00 € | 5,5 % | 2 753,80 € |
| 2.2   | DOUBLAGE PIGNON ET RETOMBEE DE RAMPANT                                                                                                                                              |          |         |       | 637,50 €   |
| 2.2.1 | Rails 48 mm, montants 48 mm, 1 plaque de plâtre BA13 SINIAT, isolant alvéolaire HYBRIS de chez ACTIS, épaisseur 125 mm R=4,35, plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI : 15/189/1047. | 5 m²     | 75,00 € | 5,5 % | 375,00 €   |
| 2.2.2 | Rails 48 mm, montants 48 mm, 1 plaque de plâtre BA13 SINIAT, isolant alvéolaire HYBRIS de chez ACTIS, épaisseur 125 mm R=4,35, plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI : 15/189/1047. | 3,5 m²   | 75,00 € | 5,5 % | 262,50 €   |

| N°    | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                        | Qté       | PU HT    | TVA   | Total HT |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------|
| 2.3   | JOINT DE FINITION                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |       | 574,08 € |
| 2.3.1 | Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique), PONÇAGE NON COMPRIS.                                                                                                                                           | 47,84 m²  | 12,00 €  | 5,5 % | 574,08 € |
| 2.4   | DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |       | 910,00 € |
| 2.4.1 | Trappe de visite SEMIN 100 x 100 cm métal laqué blanche ( accès combles )                                                                                                                                                                                          | 1 u       | 290,00 € | 10 %  | 290,00 € |
| 2.4.2 | Pose VMC et Spots encastrables (sans fourniture)                                                                                                                                                                                                                   | 1 forfait | 150,00 € | 10 %  | 150,00 € |
| 2.4.3 | Démolition, évacuation et nettoyage (lambris et laine de verre)                                                                                                                                                                                                    | 1 forfait | 400,00 € | 10 %  | 400,00 € |
| 2.4.4 | Gestion, et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tft, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et les couts de traitement. (mention obligatoire à compter du 1er juillet 2022) | 1 m³      | 70,00 €  | 20 %  | 70,00 €  |

À régler par chèque ou par virement bancaire.  
À régler avant le 04/05/2025.

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Sous-total HT                                        | 8 473,98 €   |
| Acompte FAC-2025-0010 du 08/04/2025 (7 000,00 € TTC) | - 6 599,68 € |
| Total HT                                             | 1 874,30 €   |
| TVA à 5,5 %                                          | 92,02 €      |
| TVA à 10 %                                           | 18,58 €      |
| TVA à 20 %                                           | 3,10 €       |
| Total TTC                                            | 1 988,00 €   |

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie dans ce document, une pénalité de retard est applicable. Cette pénalité est égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est applicable dès le premier jour de retard.