

BETON THERON SARL

PECH REDON 46150 ST DENIS CATUS

Tel : 05 65 35 50 50

Fax : 05 65 31 89 40

Client : **MARCOULY CONSTRUCTION**

GENEVRIERE

46240 SENIERGUES

Chantier : LAUZES
00005 395 Ch de la Colline

Commande : N°14836

FACTURE**13929**

N° Siret 492 628 730 00029

Centrale SAINT DENIS CATUS
Bon enlèvement **87142**
Date 26/09/2025

Code Produit	Désignation	Quantité	P.U.H.T	Montant H.T.
25Q22F14	BPS NF EN 206/CN C25/30 XF1 D20 S4 C1 0	4.00 M3	116.23	464.92
Transport		1.00 UN	151.00	151.00
RETARD	RETARDATEUR AU M3	4.00 M3	4.60	18.40
REPB	ECO ORGANISME REP BETON OU MORTIER	4.00 M3	1.68	6.72
Total H.T.				641.04
Total T.V.A. N (20%)				128.21
Total T.T.C.				769.25
Rappel des Factures Précédentes				0.00
TOTAL A PAYER				769.25

06 72 55 32 20

Mode de règlement :

*RIB envoyé par mail**↳ Julien prévenu par téléphone*
*Beaucire**Beaucire**Beaucire*L'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement dû en cas de retard
de paiement est égal à 40€.(Art L441-3 et L441-6 du code du commerce)



DALLAGE = CURAGE OBLIGATOIRE
Nous préconisons l'utilisation du produit de cure

1 CURÉ

BETON THERON SARL
PECH REDON 46150 ST DENIS CATUS
01.001 Tel : 05 65 35 50 50
Fax : 05 65 31 89 40

Bon de Livraison N° 87142
Date et Heure lère gâchée (6)

26/09/2025 09:32

Quantité 4.00 M3 Ref. Commande (3) N°14836 Heure de livraison
Formule 25Q22F14 BPS NF EN 206/CN C25/30 XF1 D20 S4 Cl 0.4 Code Béton 25Q22F14
Client ***** MARCOULY CONSTRUCTION SENIERGUES
Chantier 00005 LAUZES 395 Ch de la Colline
Remarque 06 72 55 32 20
Camion n° 11 TA FZ 749 TA MALAXEUR Chauffeur PETITEA
Camion Service 00 Zone Facturation 005 Zone de Transport 5

Code	Supplément	Quantité	Code	Supplément	Quantité
RETARD	RETARDATEUR AU M3	4.00 M3			

Désignation (1)	BPS NF EN 206/CN	Certification
Classe d'exposition (2)	XF1	Attestation (7)
Consistance	S4	Eff/(Liant éq. mini 0.60
Résistance C 25/30	MPa Contrôlée sur Cylindre	Granularité D max 0/20
Type et classe du Ciment (3) CEM II / A-LL 42.5 N		Dosage (C+kA) (3)
Type Adjuvant (3)	OPTIMA 0.57% TARD 0.30%	Type Additions METACAOLIN
Température extérieure		Classe Chlorures Cl 0.4
Remarque		

Arrivée Chantier	10 h 35 min	Début déchargement	10 h 40 min	Prise en charge	Nom et signature
Fin déchargement	11 h 10 min	Départ chantier	11 h 25 min	h min	Petiteau

Observation Livraison
Notez "RAS" en manuscrit sur ce BL
si rien à signaler

Propriétés particulières spécifiées (5) Livraison réceptionnée par M.

Signature

Bidon de cure accepté

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso. Il en accepte les termes et ne pourrait en contester la validité.

- (1) BPS : Béton à Propriétés Spécifiées conforme à la norme NF EN206+A2/CN
BCP : Béton à Composition Prescrite conforme à la norme NF EN206+A2/CN
PS : L'appellation Produit Spécial est strictement réservée aux produits non couverts
par le domaine d'application de la norme NF EN206+A2/CN
HCA : Hors Champ d'Application de la norme NF EN206+A2/CN
(2) La classe d'environnement X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,
non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
(3) Facultatif si non spécifiés à la commande. Obligatoire si spécifiés à la commande.
(4) Tout ajout d'eau est interdit. Tout autre ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme
à la norme NF EN206+A2/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle NF soit rayé ou non.
(5) Les propriétés particulières sont prescrites lors de la commande
(6) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre au plus tard 2 heures après la fabrication de la lère gâchée
(7) Concerne uniquement les mortiers

SUPPLÉMENTS À FACTURER

Le sac ciment berbotine	15,60 € TTC
Levage impossible sur chantier	72 € TTC
Le mètre linéaire de tuyaux (pompe 20 et 27)	7,20 € TTC
Le mètre linéaire de tuyaux (pompe à tuyaux)	6,60 € TTC
1/4 h au-delà du temps prévu de la pompe	30 € TTC
1/4 h au-delà du temps prévu au transport	21,60 € TTC
Cure 10L: Chryso HPX	44,40 € TTC

PRÉCISIONS SUR LE POMPAGE

Fiche de pompe ou pompe à tuyaux	20	27	Pompe à tuyaux
Longueur tuyauterie en mètre			
Lavage (cochez la case ou indiquez la distance)	Chantier	Distance du point de pompage	CENTRALE

TOUT DALLAGE DOIT ÊTRE CURÉ

Dallage / Désactivé / Auto-nivellant	Polyane			OUI	NON	Partiel
	Si absence de polyane : Arrosage abondant avant coulage			OUI	NON	Partiel
	Commentaire					
Ajout éventuel (4)	Eau (4) :	OUI	NON	LITRES :		
	Autre :			LITRES :		
Arrivée chantier						
Début Pompage						
Fin pompage						
Départ chantier						
Incident coulage						
Origine de l'incident						
Horaire de l'incident						