



# ETUDE HABITAT ECO-CONSTRUCTIONS

Martin DELVAUX  
Trébaix 46090 Villeseque  
Tél : 06 79 66 17 90  
www.martin-delvaux.com  
N° SIRET : 509 304 820 00012  
APE : 4120A - N° SIREN : 509 304 820  
N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 57 509 304 820



1 / 1

M. Marc ROGER  
701 rue de Lalande  
46140 BELAYE

Le 22 Octobre 2025

## FACTURE N°308 suivant le devis N°358D

**N°RGE : E100668**

Adresse Chantier : Bélaye

Isolation intérieur

Date de la première visite: 14 mai 2024

Date des travaux : du 29 septembre 2025 au 21 octobre 2025.

| LIBELLE                                                                                                                                                                             | QTE   | U  | PU.HT  | TVA | TOTAL HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|-----|----------|
| <b><u>Isolation des murs intérieurs de la maisons.</u></b>                                                                                                                          |       |    |        |     |          |
| Isolation intérieur des murs en Biofib épaisseur 14,5cm avec un Rth=3,75m².K/W. Avec pose de plaques de plâtre BA13 fixées sur une ossature métallique. Hauteur sous plafond : 2,5m | 56,00 | m² | 78,00  | 5,5 | 4 368,00 |
| Main d'œuvre                                                                                                                                                                        | 56,00 | m² | 65,00  | 5,5 | 3 640,00 |
| <b><u>Isolation intérieur des combles-perdus</u></b>                                                                                                                                |       |    |        |     |          |
| Réalisation d'un plafond suspendu en plaques de plâtre BA 13 fixées sur une ossature métallique.                                                                                    | 50,00 | m² | 48,00  | 5,5 | 2 400,00 |
| Ouate de cellulose d'une épaisseur de 40cm minimum avec un Rth=7m².K/W ; soufflage mécanique.                                                                                       | 50,00 | m² | 42,00  | 5,5 | 2 100,00 |
| Livraison - location machine . Réhausse + calfeutrement des ouvertures apparentes + trappe d'accès                                                                                  | 1,00  | F  | 330,00 | 5,5 | 330,00   |
| Main d'œuvre                                                                                                                                                                        | 50,00 | m² | 95,00  | 5,5 | 4 750,00 |

MONTANT H.T 17 588,00 €euro  
TVA 5,5 % 967,34 €euro  
MONTANT T.T.C 18 555,34 €euro

L'entrepreneur :

RM Cahors : 509 304 820 - Membre d'un CGA acceptant les chèques.

Assurance responsabilité civile et professionnelle : MAAF Assurance 51 Bd Gambetta 46000 Cahors 05.65.35.48.19















