

SCI MOJO

89 Route de Mader

46140 DOUELLE

France

Facture n° FAC-2025-0021

En date du 21/07/2025

Adresse du projet :

89 Route de Mader

46140 DOUELLE

France

Pour le devis DEV-2023-0024 du 20/06/2025.

CLOISONS

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	PREMIER ETAGE				3051,07 €
1.1	CLOISON				3051,07 €
1.1.1	Rails, montants, laine de verre acoustique ISOVER 45 mm, 1 plaque de plâtre BA13 SINIAT	53,76 m²	42,00 €	10 %	2 257,92 €
1.1.2	Plue value plaques hydrofuges pièces humides	29,33 m²	4,90 €	10 %	143,72 €
1.1.3	Plus value plaques BA13 PLACO DB phonique.	81,77 m²	5,80 €	10 %	474,27 €
1.1.4	Doublage par collage plaque BA13 SINIAT sur mur de refend	9,43 m²	12,00 €	10 %	113,16 €
1.1.5	Trappe métal laqué blanche SEMIN 59 x 59 cm (accueil vmc)	1 u	62,00 €	10 %	62,00 €
1.1.6	Habillage WC suspendu	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
1.1.7	Création niches pour deux chambres	2 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
1.1.8	Coffre pour bouche de chauffage (poêle à granule)	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
1.1.9	Tablette douche salle de bain	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
1.1.10	Dégagement passage tête haute en haut de l'escalier (plafond rampant)	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
2	RDC				2871,60 €
2.1	PLAFOND CUISINE				700,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
2.1.1	Lisses, fourrures, Panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 140 mm R=3.75. ACERMI n°21/018/1558. 1 plaques de plâtre BA13 SINIAT	14 m²	50,00 €	10 %	700,00 €
2.2	CLOISON				2 171,60 €
2.2.1	Rails, montants, laine de verre acoustique ISOVER 45 mm, 1 plaque de plâtre BA13 SINIAT	14,4 m²	42,00 €	10 %	604,80 €
2.2.2	Doublage par collage plaque BA13 SINIAT sur mur de refend	97,7 m²	12,00 €	10 %	1 172,40 €
2.2.3	Plus value plaques BA13 PLACO DB phonique.	68 m²	5,80 €	10 %	394,40 €
2.2.4	Habillage WC suspendu	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
2.2.5	Plaque coupe feu 1/2 heure et laine de roche coupe feu (arrière poêle a granule)	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
3	R-1				2 589,41 €
3.1	PLAFOND COULOIR				358,65 €
3.1.1	Suspentes, fourrures, panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 140 mm R=3.75, 1 plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI n°21/018/1558.	7,97 m²	45,00 €	10 %	358,65 €
3.2	DOUBLAGE				2 230,76 €
3.2.1	Rails 48 mm, montants 48 mm, Panneaux ISOCOTON, en fibres de textile recyclés françaises, marque ISOVER, épaisseur 100 mm R=3.15 ACERMI n°21/018/1558. 1 plaques de plâtre BA13 SINIAT.	31,92 m²	54,00 €	10 %	1 723,68 €
3.2.2	Doublage par collage plaque BA13 SINIAT sur mur de refend	6,34 m²	12,00 €	10 %	76,08 €
3.2.3	Blocs portes isothermique 204 / 83 C5, fermeture 3 points (non compris poignées et barillet).	1 u	431,00 €	10 %	431,00 €
3.2.4	Habillage d'embrasures par collage (portes).	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
3.2.5	Habillage sous face escalier bois et trémies.	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
3.2.6	Caisson haut dessus porte entrée (cache évacuation et tuyau)	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
3.2.7	Trappe métal laqué blanche SEMIN 50 x 50 cm (compteur électrique linky)	1 OFFERT	0,00 €	0 %	0,00 €
4	JOINT DE FINITION				2 535,54 €
4.1	Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique). PONÇAGE NON COMPRIS.	362,22 m²	7,00 €	10 %	2 535,54 €

À régler par chèque ou par virement bancaire.
À régler avant le 26/07/2025.

Sous-total HT	11 047,62 €
Acompte FAC-2025-0019 du 01/07/2025 (8 152,43 € TTC)	- 7 411,30 €
Total HT	3 636,32 €
TVA à 10 %	363,63 €
Total TTC	3 999,95 €

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie dans ce document, une pénalité de retard est applicable. Cette pénalité est égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est applicable dès le premier jour de retard.