

M. & Mme RAISON Annick & HENRIQUE Xavier
Le Viget
24550 CAMPAGNAC LES QUERCY
France

Facture n° FAC-2025-0014

En date du 29/04/2025

Adresse du projet :

Le Viget
24550 CAMPAGNAC LES QUERCY
France

Rénovation énergétique

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	R + 1				11 039,61 €
1.1	PLAFOND RAMPANT				6 080,00 €
1.1.1	Membrane d'étanchéité à l'air VARIO DUPLEX marque ISOVER pare vapeur hygro-régulant avec adhésifs Vario KB1.	42,5 m²	25,00 €	5,5 %	1 062,50 €
1.1.2	Fourniture : Suspentes, fourrures, lisses, plaques de plâtre BA13 4PRO PLACO et laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, rouleaux à dérouler ISOVER ISOCOMFORT 35 revêtu kraft épaisseur 220 mm, R=6,25 (spéciale combles aménagées), ACERMI 05/018/408, NF EN 13162+A1.	42,5 m²	111,00 €	5,5 %	4 717,50 €
1.1.3	Habilillage velux.	2 forfait	150,00 €	5,5 %	300,00 €
1.2	PLAFOND PLAT				2 125,85 €
1.2.1	Membrane d'étanchéité à l'air VARIO DUPLEX marque ISOVER pare vapeur hygro-régulant avec adhésifs Vario KB1.	17,55 m²	25,00 €	5,5 %	438,75 €
1.2.2	Fourniture : Suspentes, fourrures, lisses, plaques de plâtre BA13 4PRO PLACO et Laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, rouleaux à dérouler IBR CONTACT ISOVER revêtu kraft épaisseur 300 mm, R = 7,5, ACERMI 02/018/052, NF EN 13162+A1.	17,55 m²	82,00 €	5,5 %	1 439,10 €
1.2.3	Trappe de visite SIG LANGUEDOC BBC 49x59 cm - rehausse 380 mm R = 8,0 m²/kW, fermeture à condamnation inclus.	2 u	124,00 €	10 %	248,00 €

DE ARO Alfred

Plaquiste - Jointeur
Sous La Garene
46310 CONCORÈS
Tél : 06 40 40 07 97
Siret : 525 094 264 00021

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1.3	RETOMBÉES DE RAMPANT				1 579,76 €
1.3.1	Membrane d'étanchéité à l'air VARIO DUPLEX marque ISOVER pare vapeur hygro-régulant avec adhésifs Vario KB1.	17,36 m²	25,00 €	5,5 %	434,00 €
1.3.2	Lisses, fouritures, appui OPTIMA ISOVER, laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, panneaux ISOVER GR32 revêtu kraft, épaisseur 120 mm R=3,75, plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI : 02/018/100, NF EN 13162+A1.	17,36 m²	66,00 €	5,5 %	1 145,76 €
1.4	DOUBLAGE PIGNON				1 254,00 €
1.4.1	Lisses, fouritures, appui OPTIMA ISOVER, laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, panneaux ISOVER GR32 revêtu kraft, épaisseur 120 mm R=3,75, plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI : 02/018/100, NF EN 13162+A1.	19 m²	66,00 €	5,5 %	1 254,00 €
2	REZ DE CHAUSSEE				2 990,56 €
2.1	DOUBLAGE				2 990,56 €
2.1.1	Lisses, fouritures, appui OPTIMA ISOVER, laine de verre SAINT GOBAIN ISOVER, panneaux ISOVER GR32 revêtu kraft, épaisseur 120 mm R=3,75, plaques de plâtre BA13 SINIAT. ACERMI : 02/018/100, NF EN 13162+A1.	30,16 m²	66,00 €	5,5 %	1 990,56 €
2.1.2	Habillage encadrement porte fenêtre, cadre cheminée, niche.	5 u	200,00 €	5,5 %	1 000,00 €
3	DIVERS				1 382,70 €
3.1	Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique). PONÇAGE NON COMPRIS.	126,57 m²	10,00 €	5,5 %	1 265,70 €
3.2	Gestion, évacuation, et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et les coûts de traitement. (mention obligatoire à compter du 1er juillet 2022)	3 m³	39,00 €	20 %	117,00 €
Condition de règlement : 30 % d'acompte du montant total TTC seront à verser lors de la signature du devis.					

À régler par chèque ou par virement bancaire.
À régler avant le 04/05/2025.

DE ARO Alfred
Plaquiste - jointeur
Sous LB Garegne
46310 CONCORES
Tél. : 06 40 40 07 97
Siret : 525 094 264 00031

Sous-total HT	15 412,87 €
Acompte FAC-2025-0012 du 18/04/2025 (6 000,00 € TTC)	-5 677,38 €
Total HT	9 735,49 €
TVA à 5,5 %	522,77 €
TVA à 10 %	15,67 €
TVA à 20 %	14,78 €
Total TTC	10 288,71 €