

**E. Individuelle F.RATIE**

Lieu dit Laborie

46270 BAGNAC SUR CÉLÉ

Tél : 06.84.44.93.19 - email : ratieflorian@sfr.fr

Garantie d'assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de
ACM IARD SA - Police : I7 4001030**ORIGINAL****Facture**

Editée à BAGNAC SUR CÉLÉ, le 06/08/2025

Référence : 0000351**Conçue le** : mercredi 06 août 2025**Objet** :**M. Bos André**

21 cote imperiale

pech lapeyre

46270 BAGNAC SUR CELE

Climatisation réversible mono split daikin perfera optimised heating 4 kw

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Numéro QualiPAC : QPAC/72902 Travaux réalisé au 23 cote imperiale pech lapeyre 46270 bagnac sur célé Pose d'un mono split DAIKIN type DC Inverter perfera Optimal Le mono split perfera Optimal fonctionne jusqu'à -25°C de température Le split sera commandé par une télécommande infra rouge type ARC466A1 (inclus à l'unité split). Réalisation des raccordements frigo entre unités ext/int et réalisation des raccordements condensats. Réalisation du raccordement électrique à partir du coffret de protection en logement.Tirage à vide, mise en pression sous azote, contrôle étanchéité, contrôle des pressions / températures et mise en service. Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD Puissance restituée à +6 °C (min. / nom. / max.)0,9 / 4 / 8,80 Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.) - / 2,70 / 6,95 Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)- / 2,52 / 6,10 Puissance restituée à -15 °C (min. / nom. / max.)- / 2,41 / 5,40 Puissance restituée à -20 °C (min. / nom. / max.) / 2,31 / 4,70						

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Puissance restituée à -25 °C (min. / nom. / max.)- / 2,13 / 4,05 Puissance absorbée à +7 °C (nominale)0,73 KW COP 5,51 Label saisonnier A+++ SCOP 5.50 Consommation énergétique annuelle 967KWH						
1	DAIKIN Unité extérieure Monosplit Optimised Heating 4 kW R32 Réf. RXTM40A	U	1,00	1 408,39		1 408,39	1
2	Unité intérieure Mural Perfera Optimised Heating 4 kW Réf : 4843260	U	1,00	769,11		769,11	1
3	kit liaison frigo mono split split,azote,raccords,évacuation	U	1,00	278,00		278,00	1
4	RODIGAS Support mural avec barre et niveau 550 x 375 x 800 mm	U	1,00	57,80		57,80	1
5	Ensemble raccordement électrique cable ro2v, collier, tubes, borniers disjoncteur disjoncteurs differentiel	U	1,00	229,86		229,86	3
6	forfait pose et raccordement climatisation monosplit	U	1,00	845,26		845,26	3
7	MISE EN SERVICE	U	1,00	138,00		138,00	3
	Quantité de réfrigérant R32 : 1,1 kg Longueur totale de tuyauterie frigo : 4 ml Dimensions tuyauteries : 1/4 - 3/8 Votre climatisation ne contient pas plus de 2 kg de fluide frigorigène : L'entretien de votre climatisation n'est pas une obligation légale, cependant, certains éléments ont besoin d'être régulièrement nettoyés et vérifiés pour que l'appareil continue de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous en charger seul ou confier cette tâche à un professionnel. Votre climatisation contient plus de 2 kg de fluide frigorigène : Selon le décret ministeriel n°20007-737 du 07 Mai 2007, en						

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	tant qu'utilisateur d'une pompe à chaleur, vous avez désormais de nouvelles obligations : de faire contrôler chaque année le circuit frigorifique et de conserver les fiches d'interventions pendant 5 ans.						

Total H.T.	3 726,42
2 513,30 à TVA ₁ : 20%	502,66
1 213,12 à TVA ₃ : 10%	121,31
TVA	623,97
Total T.T.C.	4 350,39
Net à payer (Euro)	4 350,39

Règlement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

Comptant :

4 350,39€