

CAMPO RENOV

**42 Quai Lefranc De Pompignan
46140 Luzech**

Entreprise Individuelle

N° Siret : 912 425 246 00028 APE: 4332AA

N° TVA Intracom : FR 619 124 252 46

Tél. : 0613960100

Email : camporenov@gmail.com

D'hauthuille thibault

chateau de camy

46140 LUZECH

Adresse
Chantier :

D'hauthuil
chateau de camy
46140 LUZECH

Facture n° FC000182 du 11/03/2025

Libellé	Unité	Quantité	P.U. Brut	%Rem	P.U. Net	Mnt. HT	Tva
Devis N 000206 du 19/09/2024							
déplacement chantier	U	6	15,00		15,00	90,00	2
création et /ou modification des réseaux d'arrivée d'eau chaude et froide pour créer une indépendance a un appartement, les réseaux seront en multicouche. cela comprend les arrivées eau chaude et froide de : lave main, wc, douche, evier, lave vaisselle et lave linge. cela comprend aussi un compteur individuel, un réducteur de pression, un clapet antiretour.	for	1	1 235,00	15,00	1 049,75	1 049,75	2
création et ou raccordement a l'évacuation des eau usées et sale par canalisation en pvc diamètre 32, 40 ou 100 correspondants a l'implantation réseau d'arrivée d'eau.	for	1	450,00		450,00	450,00	2
perçage des murs du logement pour passage des réseaux	forf	1	115,00		115,00	115,00	2
pose du nouveau ballon d'eau chaude et raccordement aux réseaux ainsi que la fourniture du groupe de sécu	for	1	269,00		269,00	269,00	2
nettoyage chantier	for	1	48,00		48,00	48,00	2
dépose en déchetterie des gravats et déchets divers	for	1	20,00		20,00	20,00	2
devis initial : 2 041,75 €							
déplacement et approvisionnement du chantier	U	1	145,00	10,00	130,50	130,50	2
POSTE RELEV. EU FEKAFOS 1P MONO FEKAVX550 AUTO capacité et besoin étudié par le bureau d'étude du fournisseur pour répondre aux attentes d'une maison individuelle ayant les caractéristique définis par la partie plomberie.	U	1	1 386,00	10,00	1 247,40	1 247,40	2
TUBE PVC PRESSION JC 6M 63X4,7 PN 16	ml	36	12,00	10,00	10,80	388,80	2
COUDE PVC PRESSION F-F 45' D 63	U	2	6,00	10,00	5,40	10,80	2
COUDE PVC PRESSION F-F 90' D 63	U	1	6,75	10,00	6,08	6,08	2
CLAPET ANTI-RETOUR A BATTANT D 63	U	1	85,50	10,00	76,95	76,95	2

CAMPO RENOV

**42 Quai Lefranc De Pompignan
46140 Luzech**

Entreprise Individuelle

N° Siret : 912 425 246 00028 APE: 4332AA

N° TVA Intracom : FR 619 124 252 46

Tél. : 0613960100

Email : camporenov@gmail.com

D'hauthuille thibault

chateau de camy

46140 LUZECH

Adresse
Chantier :

D'hauthuil
chateau de camy
46140 LUZECH

Facture n° FC000182 du 11/03/2025

Libellé	Unité	Quantité	P.U. Brut	%Rem	P.U. Net	Mnt. HT	Tva
CHAPEAU VENTIL.AV MOUSTIQ. ANTHRACITE D 50	U	1	52,50	10,00	47,25	47,25	2
raccordement et installation de la station de relevage, réseau fluide uniquement	for	1	315,00	10,00	283,50	283,50	2
petites outillages et fournitures	for	1	185,00	10,00	166,50	166,50	2
fourniture et Petites modifications électrique, passage de câble.	For	1	175,00	10,00	157,50	157,50	2
supplément station de relevage : 2 515,28 €							
fourniture d'une vmc autoréglable avec ses bouches d'extractions, ses gaines et ses grilles d'extractions.	for	1	345,00	10,00	310,50	310,50	2
pose de la vmc hors raccordement électrique.	for	1	380,00	10,00	342,00	342,00	2
perçage de mur pour passage réseaux	for	1	85,00	10,00	76,50	76,50	2
nettoyage chantier			30,00	100,00			
dechetterie			35,00	100,00			
raccordement au tout a l'égout de la station de relevage	for	1	115,00	10,00	103,50	103,50	2

Echéance : Comptant
(11/03/2025)

Tva	Taux TVA	Base HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
2	10.00%	5 389,53	538,95	5 928,48

Mode de Règlement : Virement

Total TTC € 5 928,48

Règlement par virement, IBAN de la société: Jean François Campo / FR76 3000 3013 6100 0205 1163 456 / SOGEFRPP